भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *272

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

*272. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी परिचालन संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में पांच नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित राजमार्गों की संख्या और उनकी लंबाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है और उक्त कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं पर होने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

"राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण" के संबंध में श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *272 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) राजस्थान राज्य से लगभग 10886 किलोमीटर की लंबाई वाले 68 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। लेन विन्यास निम्नानुसार है:

लेन विन्यास	कुल (किमी में)
8 लेन	374
6 लेन	1549
4 लेन	2652
2 लेन / पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन	6036
< 2 लेन	275
	10886

(ख) से (ङ) विगत पांच वर्षों में किसी भी राज्यीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी नहीं दी गई है। 2021-22 के बाद से पिछले 5 वर्षों के दौरान स्वीकृत कार्यों का विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है।

"राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण" के संबंध में श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *272 के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

विगत 5 वर्षों के दौरान वर्ष 2021-22 तक के स्वीकृत कार्यों का विवरण।

क्र.सं.	एनएच सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी)	स्वीकृत लागत (रुपये करोड़ में)	व्यय (रुपये करोड़ में)	वास्तविक प्रगति	संभावित समापन तिथि	स्थिति
1.	911	एनएच (मूल) (पैकेज-I) के अंतर्गत श्रीआंगनगर - रायसिंहनगर खंड 911 (डिजाइन चैनेज -0.500 से 101.00) (लंबाई 102.076 किमी) के 2 लेन पीएस का निर्माण/उन्नयन कार्य एचएएम पर किया जाएगा।	102.076	672.35	555.63	100%	पूर्ण	पूर्ण और संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन।
2.	एनई-4सी	एचएएम पर भारतमाला परियोजना चरण- I में बांदीकुई के पास दिल्ली-वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जयपुर तक 4-लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे स्पर का निर्माण	66.916	2170.39	1283.58	100%	पूर्ण	पूर्ण और संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन।
3.	125ए	जोधपुर रिंग रोड के कारवार (एनएच 62 नागौर रोड का 281.980 किमी) से डांगियावास (पैकेज-II) तक (डिजाइन	30.093	736.75	463.96	100%	पूर्ण	पूर्ण हो गया। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

		की गई लंबाई 30.093 किमी) का 4-लेन निर्माण (ईपीसी के आधार पर)						
4.	48	एनएच-48 के छह लेन वाले गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खंड पर अतिरिक्त संरचना निर्माण कार्य।	7.478	325.12	141.33	89.50%	30.11.2026	कार्य प्रगति पर। 30.11.2026 तक पूरा होने की संभावना है।
5.	68	एनएच-68 के गांधव-सांचोर खंड के रानीवाड़ा सर्कल, सांचोर कस्बे में एनएच (मूल) के अंतर्गत पूर्व-अनुमानित प्रदर्शन योजना के आधार पर एलिवेटेड स्ट्रक्चर का निर्माण।	6.203	353.30	190.04	89.37%	22.11.2026	कार्य प्रगति पर। 22.11.2026 तक पूरा होने की संभावना है।
6.	एनएच-70 और 11	एनएच-11 का माइजिलर-जैसलमेर जैसलमेर बाईपास लिंक रोड खंड (0 से 98.350 किमी), बीएम-7 का भाग और मुनबाओ-तनोट परियोजना एनएच-70 का भाग सुंद्रा-मायजिलर-अंबसिंह की धानी सड़क	134.865	1237.71	70.00	21.22%	18.12.2027	कार्य प्रगति पर
7.	वाईटीडी	जोधपुर शहर के हिस्से में महामंदिर (चैनेज 0+000) से अखालिया चौराहा (चैनेज 7+633) तक एचएएम पर एनएच(मूल) के अंतर्गत चार लेन	7.633	1243.19	0	0%	-	करार दिनांक 25.02.2026 को हस्ताक्षरित। नियुक्ति तिथि अभी जारी नहीं की गई है।

		वाली एलिवेटेड सड़क का निर्माण।						
8.	48	ईपीसी के आधार पर एनएच-48 के जयपुर किशनगढ़ खंड (274+100 से 363+885 किमी तक) के 6-लेन वाले हिस्से का उन्नयन, जिसमें फ्लाईओवर और सर्विस रोड का निर्माण शामिल है।	89.785	738.67	0	0%	-	करार दिनांक 13.05.2026 को हस्ताक्षरित। नियुक्ति तिथि अभी जारी नहीं की गई है।
9.	48	उदयपुर जिले में एनएच-48 के उदयपुर रतनपुर शामलाजी खंड पर खेरवाड़ा कस्बे में ईपीसी के आधार पर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण।	3.24	363.89	0	0%	08.01.2029	कार्य प्रगति पर
10.	719 डी	उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित देओरी गांव के पास डिजाइन किमी 0+00 से लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित सुसेरा गांव के पास डिजाइन किमी 88+400 तक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर गुजरने वाले 6 लेन के प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग का विकास (आरओ-भोपाल के अधीन)	88.400 किमी (राजस्थान में 26.65 किमी)	4612.65	0	0%	-	करार 30.04.2025 को हस्ताक्षरित हुआ। नियुक्ति तिथि अभी जारी नहीं की गई है।
11	148बी	ईपीसी मोड (पैकेज-I) पर भारतमाला	40.08	769.96	327.68	42.75%	15.09.2026	कार्य प्रगति पर

		परियोजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में पनियाला-अलवार-बरादामियो आईसीआर के किमी 0+00 से किमी 40+080 (पनियाला से मटोर खंड) तक छह लेन के प्रवेश नियंत्रित राजमार्ग का निर्माण (आरओ-दिल्ली और पीआईयू-सोहना के अधीन)।						
12.	148बी	ईपीसी मोड (पैकेज-II) पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में पनियाला-अलवार-बरादामियो आईसीआर के किमी 40+080 से किमी 86+513 (माटोर से बरादामियो खंड) तक छह लेन के प्रवेश नियंत्रित राजमार्ग का निर्माण (आरओ-दिल्ली और पीआईयू-सोहना के अधीन) ।	46.433	1034.43	328.21	37.27%	17.11.2026	कार्य प्रगति पर
13	752	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-752 के किमी 0/0 से 1/200, 1/800 से 42/400, 43/900 से 44/100, 47/400 से 59/100, 64/450 से 72/080, 72/680 से 78/750, 79/050 से	76.68	84.39	77.79	100%	31-मार्च-24	पूर्ण और संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन।

		88/330 तक के हिस्से का सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण						
14	709 ई	राजस्थान राज्य के चूरू जिले में सदालपुर रेलवे स्टेशन के पास एनएच-709 विस्तार पर किमी 1.0 पर स्थित मौजूदा लेवल क्रॉसिंग नंबर ए-142 के स्थान पर प्रस्तावित 2 लेन आरओबी और उसके संपर्क मार्ग के शेष कार्य का निर्माण।	0.70	36.03	28.88	100%	30-नवंबर-25	पूर्ण और संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन।
15	62	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15) के सूरतगढ़-श्रीगंगानगर खंड (किमी. 173/000 से 250/900 तक) के सुदृढ़ीकरण का कार्य	77.90	56.20	56.13	100%	15-अक्टूबर-25	पूर्ण और संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन।
16	113	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच 18-113 पर मौजूदा किमी 74.00 से किमी 81.600 (डिजाइन चैनेज किमी 0+00 से किमी 11+165) तक प्रतापगढ़ सिटी बाईपास का पेव्ड शोल्डर संरचना के साथ दो लेन में	11.165	98.90	85.31	100%	15-फरवरी-26	पूर्ण और संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन।

		निर्माण किया जाएगा।						
17	68	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-15 (नया एनएच-68) के बाड़मेर बाईपास पर किमी 0.000 (एनएच-15 (नया एनएच-68) का किमी 144.200) से किमी 21.042 (एनएच-15 (नया एनएच-68) का किमी 160.700) तक चार लेन वाले विभाजित कैरिजवे का निर्माण	21.042	451.66	380.47	100%	07-जून-25	पूर्ण और संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन।
18	709 ई	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-709 विस्तार पर डिज़ाइन चैनेज किमी 0.000 से किमी 5.400 तक राजगढ़ बाईपास और डिज़ाइन चैनेज किमी 35.840 से किमी 43.120 तक पिलानी बाईपास के लिए पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का निर्माण।	12.68	107.63	86.07	100%	25-अगस्त-24	पूर्ण और संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन।
19	162 ई	ईपीसी मोड पर एन.एच-162ई के चारभुजा (डिजाइन किमी 0.00, मौजूदा किमी 150.00) से नीचली ओडेन (नाथद्वारा) (डिजाइन किमी	88.80	838.43	651.09	100%	11-अप्रैल-25	पूर्ण और संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन।

		88.800, मौजूदा किमी 55.950) तक पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में अपग्रेडेशन।						
20	23	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड के तहत एनएच-23 (पुराना एनएच-11बी) कोथुन-लालसोत-करोली-धोलपुर सड़क के 33/0 से 126/520 किमी तक दो लेन के पेव्ड शोल्डर में उन्नयन (लंबाई-93.52 किमी)।	93.52	150.11	111.65	100%	31-जनवरी-26	पूर्ण और संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन।
21	248ए	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-248ए के शाहपुरा (म. 0.00, डिज़ाइन चैनेज 0+00) से थानागाज़ी (किमी 37+352, डिज़ाइन चैनेज 36+810) तक दो लेन वाले पेव्ड शोल्डर का निर्माण।	36.810	174.34	139.11	100%	21-जुलाई-25	पूर्ण और संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन।
22	25ई	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-25 विस्तार (डिजाइन की गई लंबाई 68.938 किमी) के बाड़मेर-गगरिया खंड के किमी 0.972 से किमी 69.910 तक के हिस्से को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में अपग्रेड और	68.938	304.87	213.91	100%	19-फरवरी-24	पूर्ण और संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन।

		पुनरूद्धार						
23	927 ए	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-927ए के मौजूदा चैनेज किमी 207.700 (डिजाइन चैनेज 208+550) से किमी 216.440 (डिजाइन चैनेज 216+890) [सागवारा बाईपास] और मौजूदा किमी 227.470 (डिजाइन चैनेज 227+900) से किमी 244.060 (डिजाइन चैनेज 235+00) [गढ़ी-परतापुर बाईपास] खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में अपग्रेड करना।	15.440	187.65	144.47	100%	19-जून-25	पूर्ण और संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन।
24	11	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-11 के फतेहपुर बाईपास (डिजाइन किमी 0.000 से किमी 7.400), मंडावा बाईपास (डिजाइन किमी 20.925 से किमी 27.300) और झुंझुनू बाईपास (डिजाइन किमी 41.625 से किमी 54.689) के लिए पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का निर्माण।	26.840	186.29	166.61	100%	30-सितंबर-25	पूर्ण और संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन।
25	25 एक्स	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-25 विस्तार	56.45	235.15	171.67	100%	19-फरवरी-25	पूर्ण और संचालन एवं अनुरक्षण के

	ट	(डिजाइन की गई लंबाई 56.445 किमी) के घागरिया-मुनाबाओ खंड के 69.910 किमी से 126.355 किमी तक के हिस्से का पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में उन्नयन और पुनरूद्धार।						अधीन।
26	752	एनएच 752 पर कवाई, चिपाबारोड और अकलेरा कस्बों (ओटीआई) में खंडों का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण।	4.725	16.04	9.98	100%	10-जुलाई-26	पूर्ण और संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन।
27	25	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-25 के पचपदरा-बागुंडी खंड को 73.600 किमी से 95.700 किमी तक 4-लेन में चौडीकरण	22.100	194.88	165.17	100%	31 जुलाई 2026	पूर्ण और संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन।
28	325	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर पेव्ड एनएच-325 (बालोत्रा से संदेराव वाया जालोर) के शेष खंडों को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में विकसित करने के कार्य के लिए शोल्डर सहित दो लेन का निर्माण, जिसमें शहरी क्षेत्रों के लिए बायपास का निर्माण शामिल है: (1) असोत्रा-ब्रह्मधाम बायपास (2) सिवाना बायपास (3)	41.455	411.40	296.18	92%	31-अक्टूबर-26	जारी

		मोकलसर बायपास (4) काठड़ी में प्रमुख पुनर्संरेखण (5) बिशानगढ़ में प्रमुख पुनर्संरेखण (6) जालोर बायपास (7) अहोरे शहर का हिस्सा (8) दुजाना बायपास।						
29	54	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-54 के हनुमानगढ़ से केंचियां तक के खंड (किमी 0/00 वर्तमान चैनेज 23.200 किमी) से 49.605 किमी, वर्तमान चैनेज 74.645 किमी) (लंबाई 49.605 किमी) तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में अपग्रेडेशन	49.700	321.16	185.26	70%	03-अक्टूबर-26	जारी
30	52	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर कोटा शहर के उत्तरी बाईपास चरण-II के दो लेन वाले पेव्ड शोल्डर का निर्माण, डिजाइन चैनेज किमी 0/0 (एसएच-33 का किमी 178+300) से किमी 12/915 (एनएच-52 का किमी 236+800) तक।	12.915	317.74	154.86	50%	30-नवंबर-26	जारी
31	162 ई	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-162ई के नीचली ओडेन	53.23	606.61	238.33	64%	03-अक्टूबर-26	जारी

		(नाथद्वारा) से डिजाइन किमी 88.800 (मौजूदा किमी 55.95) से भाटेवार तक डिजाइन किमी 142.028 (मौजूदा किमी 0.00) तक पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में अपग्रेडेशन।						
32	248 ए	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-248ए (नटनी का बारा) के डिजाइन किमी 36+300 से डिजाइन चैनेज 47+918 तक और डिजाइन चैनेज 69+900 से डिजाइन चैनेज 83+940 तक के हिस्से को पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन में अपग्रेड।	25.66	154.89	22.24	23%	31-दिसंबर-26	जारी
33	448	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-448 (अजमेर-नासिराबाद खंड) पर किमी. 3/100 से 7/050 तक चार लेन वाली सड़क का उन्नयन।	3.95	82.72	7.53	4%	24-मार्च-27	जारी
34	158	राजस्थान राज्य में एनएच-158 (चैनेज 109.90 से चैनेज 114.279) को एनएच-48 से जोड़ने वाले मंडल कस्बे (जिला- भीलवाड़ा) के लिए पेव्ड शोल्डर	4.379	64.44	9.91	4%	31-मार्च-27	जारी

		सहित 2-लेन बाईपास का निर्माण (मंडल बाईपास)।						
35	158	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-158 पर रस टाउन के लिए 4-लेन बाईपास का निर्माण।	4.525	78.06	17.05	35%	31-मार्च-27	जारी
36	58	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-89 (नया एनएच-58) के अजमेर नागौर खंड पर किमी 3/630 (कयाद), किमी 6/020 (सीकर जंक्शन) और किमी 18/500 (देव नगर) पर ग्रेड सेपरेट स्ट्रक्चर (वीयूपी) का निर्माण (3 वीयूपी)	7.825	102.59	1.42	18%	31-मार्च-27	जारी
37	62	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-62 के सूरतगढ़-श्री गंगानगर खंड के किमी 176/090 पर घाघर नदी पर संपर्क मार्ग सहित चार लेन वाले बडे पुल का निर्माण	0.5	17.54	3.9	35%	31-मार्च-27	जारी
38	58	एनएच-89 (नया एनएच-58) के अजमेर नागौर खंड पर फ्लाईओवर/वीयूपी का निर्माण: (i) तेहला, किमी 38/240 पर (ii)	2	83.28	13.81	30%	03-दिसंबर-26	जारी

		कुचेरा बाईपास पर किमी 116/450 पर फ्लाईओवर/वीयूपी का निर्माण और राजस्थान राज्य में एनएच-89 पर किमी 0/00 से किमी 148/250 तक जंक्शन का विकास। (2 वीयूपी)						
39	158	राजस्थान राज्य में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट (जीएनएचसीपी) के अंतर्गत एनएच-158 के रस-बेवार खंड (किमी 00.000 से किमी 30.050) के पुनर्वास और 4-लेन कॉन्फ़िगरेशन में उन्नयन के शेष कार्य।	30.05	278.1	98.66	53%	27-दिसंबर-26	जारी
40	162ई	एनएच-162ई (पाली-नाडोल खंड) पर किमी 30.00 पर रेलवे खंड में आरओबी (धनुषाकार प्रकार) के शेष कार्य का निर्माण [सोरनेसर के पास एलसी संख्या सी-67 पर फालना-मारवाड़ रेलवे खंड को पार करते हुए।]	0	54.47	27.99	69%	23-अक्टूबर-26	जारी
41	752	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-752 के कवाई बाईपास के 41/560 किमी से 50/650 किमी	8.7	75.46	12.43	27%	10-जनवरी-27	जारी

		(डिजाइन चरण 0/000 से 8/700) तक पेव्ड शोल्डर वाली दो लेन के निर्माण का शेष कार्य						
42	552 ई	ईपीसी मोड पर एनएच-552 विस्तार के किमी 69/750 से किमी 75/750 (कुस्तला-सवाई माधोपुर खंड) तक मौजूदा 2 लेन + पीएस सड़क को पेव्ड शोल्डर सहित 4 लेन में चौड़ीकरण।	6.45	111.03	24.4	7%	23-मई-27	जारी
43	113	एनएच-113 पर घाटोल बाईपास	7.7	170.49	34.27	17%	24-सितंबर-27	जारी
44	62	रोहट बाईपास के आरंभिक बिंदु पर वीयूपी का निर्माण और शेष कार्य।	4.6	50.23	4.8	15%	10-मार्च-27	जारी
45	927 ए	राजस्थान राज्य में एनएच-927ए पर डिजाइन चैनेज 242/00 से 264/370 (चयनित खंडों पर) के तहत वजवाना-बांसवाड़ा खंड पर चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण/ पुनर्निर्माण/ ओवरले कार्य।	20.3	29.59	7.12	36%	19-फरवरी-27	जारी
46	23	राजस्थान राज्य में वार्षिक योजना 2025-26 के अंतर्गत एनएच-23 के लालसोट-करौली खंड के 2.6 किमी के सीसी क्षेत्रों का	6.2	6.27	0	1%	05-जनवरी-27	जारी

		सुदृढ़ीकरण (39/00 किमी से 41/00 किमी तक, लालसोट शहर भाग), 66/200 किमी से 66/840 किमी तक, 87/340 किमी से 88/300 किमी तक (आरओबी अप्रोच) और संयुक्त भराव कार्य किया जाएगा।						
47	23	एनएच-23 पर गंगापुर शहर का बाईपास	19.159	452.36	6.99	0	उपलब्ध नहीं	आवंटित परंतु तिथि नियत नहीं
48	23	एनएच-23 पर कराउली खंड का बाईपास	14.331	511.01	0.25	0	उपलब्ध नहीं	आवंटित परंतु तिथि नियत नहीं
49	62	राजस्थान राज्य में एचएएम मोड पर नागौर बाईपास (शेष लंबाई) का निर्माण मौजूदा किमी 161+00 (एनएच-58 पर अमरपुरा) से किमी 173+100 (एनएच-62 पर गोगेलाओ) तक और नागौर से नेत्र (डिजाइन किमी 180+150 से डिजाइन चेयररागसी किमी 269+314 तक) तक पेव्ड शोल्डर के साथ चार लेन में चौड़ीकरण।	104.497	1393.34	0	0	उपलब्ध नहीं	आवंटन पत्र (एलओए) जारी होना बाकी है
50	458	राजस्थान राज्य में एनएच-458 के रायपुर-जसखेड़ा खंड के किमी 0.00 से किमी 29.770 तक	29.77	716.74	10.22	0	उपलब्ध नहीं	आवंटन पत्र जारी होना बाकी है

		के हिस्से को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन तक चौड़ीकरण						
51	62	राजस्थान राज्य के नागौर शहर में पुराने एनएच-89 पर 166.00 किमी से 172.200 किमी तक पेव्ड शोल्डर सहित चार लेन में चौड़ीकरण का शेष कार्य (एकबारगी सुधार कार्य)।	6.2	29.77	0	0	उपलब्ध नहीं	आवंटन पत्र जारी होना बाकी है
52	62	4 लेन सूरतगढ़-श्रीगंगानगर खंड	75.5	1022.57	0.17	0	उपलब्ध नहीं	बोली प्रक्रिया के अधीन
53	11	एनएच-11 के झुंझुनू-चिरावा खंड का 4 लेन	77	2202.67	0	0	उपलब्ध नहीं	बोली प्रक्रिया के अधीन
54	921	एनएच-921 का 4 लेन+ पीएस राजगढ़-महुआ-मंडावर	51.096	862.22	0.15	0	उपलब्ध नहीं	बोली प्रक्रिया के अधीन
55	311	एनएच-311 के सिंघाना-खेतड़ी-नगर-जसरापुर-नागली-सलेदी सिंह-भाटीवाड़-छावसरी-टीटनवार	24.68	260.87	0	0	उपलब्ध नहीं	बोली प्रक्रिया के अधीन
56	248 ए	एनएच-248ए के शाहपुरा रामगढ़ रोड पर किमी 112 पर आरओबी का निर्माण (एलसी नंबर- 95)	1.7	101.55	0.09	0	उपलब्ध नहीं	बोली प्रक्रिया के अधीन
57	709 ई	राजस्थान राज्य में एनएच-709 के 0/700 किमी से 3/650 किमी तक (राजगढ़-पिलानी खंड से हरियाणा सीमा तक) के बचे हुए हिस्सों को ईपीसी	2.95	18.06	0	0	उपलब्ध नहीं	बोली प्रक्रिया के अधीन

		मोड पर चार लेन में अपग्रेड करना।						
58	58ई	एनएच-58ई पर कुंडल-झाडोल खंड (किमी 12.800 से किमी 14.220) पर भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र।	1.42	72.55	0	0	उपलब्ध नहीं	बोली प्रक्रिया के अधीन
59	62	एनएच-62 के नागौर-बीकानेर खंड तक 4 लेन	108.25	1359.33	0	0	उपलब्ध नहीं	बोली प्रक्रिया के अधीन
60	52	मुकुंदरा बाईपास एनएच-52	10.092	550.84	0	0	उपलब्ध नहीं	बोलियां आमंत्रित की जानी हैं

*****