भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1226

जिसका उत्तर 29.07.2026 को दिया जाना है

बिहार में भारतमाला परियोजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति

1226 डा. धर्मशीला गुप्ता:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार में भारतमाला परियोजना एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं उन्नयन से संबंधित अनेक परियोजनाएँ वर्तमान में प्रगति पर/कार्यान्वयनाधीन हैं;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य में उनकी वर्तमान स्थिति, स्वीकृत लागत, अब तक हुए व्यय तथा भौतिक प्रगति का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इनमें से किसी परियोजना के कार्यान्वयन में भूमि अधिग्रहण, वन एवं पर्यावरण स्वीकृति अथवा अन्य कारणों से विलंब हुआ है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) जी, हां। विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है।

अनुलग्नक

'बिहार में भारतमाला परियोजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति' के संबंध में डा. धर्मशीला गुप्ता द्वारा पूछे गए दिनांक 29.07.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1226 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	पीआईयू का नाम	परियोजना का नाम	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	टीपीसी लागत (करोड़ रु. में)	व्यय (करोड़ रु. में)	वास्तविक प्रगति (% में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	परियोजना के पूरा होने की संभावित तिथि (चल रही परियोजनाएं)	विलंब के कारण (भूमि अधिग्रहण, वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरी या किसी अन्य कारण से)
1	पटना	दानापुर-बिहटा खंड के डिज़ाइन चैनेज0+000 से डिज़ाइन चैनेज19+870 तक 4लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और एट-ग्रेड सुधार, दानापुर स्टेशन के पास मौजूदा आरओबी को जोड़ने वाले डिज़ाइन चैनेज0+000 से डिज़ाइन चैनेज0+231 तक, दानापुर की ओर 4-लेन खंड पर 1.35 किमी रैंप और एट-ग्रेड सुधार और बिहटा-कोइलवार खंड के डिज़ाइन चैनेज19+870 से डिज़ाइन चैनेज23+500 तक मौजूदा दो लेन कैरिजवे का चार लेन कैरिजवे में	922	25.081	4617.16	1577.2	62.55	11-03-2024	08-09-2026	31-08-2027	सेगमेंट के निरंतर लॉन्च के लिए यातायात का मार्ग परिवर्तन।

		उन्नयन।									
2	छपरा	भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एनएच-139डब्ल्यू पर चित्तरसेनपुर गांव (0+000 किमी) से शुरू होकर मानिकपुर के पास एसएच-74 (38+814) पर समाप्त होने वाले बकरपुर-मानिकपुर सड़क खंड को चार लेन का बनाने का निर्माण कार्य।	139डब्ल्यू	38.81	1537.99	623.81	45	08-10-2024	05-04-2027	05-04-2027	विलंब नहीं
3		एनएच विन्यास के अंतर्गत एनएच-139डब्ल्यू के मानिकपुर-साहेबगंज को पेव्ड शोल्डर के साथ 4लेन का बनाना।	139डब्ल्यू	44.65	1712.56	595.88	26.7	01-01-2026	31-12-2027	31-12-2027	विलंब नहीं
4	मोतिहारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 227एफ के चोर्मा-बैरगानिया खंड का पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बना कर पुनर्वास और उन्नयन करना।	227एफ	34.566	393.11	336.52	100.00	1-2-2024	30.01.2026	पूरा हो गया	
5	मुजफ्फरपुर	किमी. 0.00 से किमी. 63.655 तक मझौली से चारौत खंड को पेव्ड शोल्डर के साथ 2लेन का बनाना।	527सी	58.65	1213.43	1095.77	99.905	05.11.2019	04.11.2021	31.08.2026	भूमि अधिग्रहण (एलए) का मुद्दा, ठेकेदार की वित्तीय परेशानी, आरओबी अनुमोदन का मुद्दा, कार्य को डीस्कोप

											करना।
6		एनएच-119डी के कल्याणपुर से ताल दशहरा तक 4लेन ग्रीनफील्ड संरेखण (पैकेज-III)	119डी	47	1857.58	929.14	33.48	16.02.2023	15.02.2025	31.03.2028	फ्लाई ऐश की धीमी आपूर्ति, वित्तीय परेशानी के कारण रियायतग्राही द्वारा धीमी प्रगति, आरओबी की स्वीकृति
7		एनएच-119डी के बलभदरपुर से बेला नवादा खंड के किलोमीटर 47.000 से कि.मी. 89.210 तक के ग्रीनफील्ड संरेखण को 4लेन का बनाना	119डी	42.21	2185.75	716.81	30.00	11.03.2024	10.03.2026	31.03.2028	फ्लाई ऐश की धीमी आपूर्ति, वित्तीय परेशानी के कारण रियायतग्राही द्वारा धीमी प्रगति, आरओबी की स्वीकृति
8	पूर्णिया	एनएच 327ई के गलगलिया-बहादुरगंज खंड के किमी 0.000 से किमी 49.000 तक को 4लेन का बनाना (पैकेज-I)	327ई	49	1282.97	816.12	100	10.01.2022	09.01.2024		पूरा हो गया
9		एनएच-327ई के बहादुरगंज अररिया खंड के किमी 49,000 से किमी 94,000 तक को 4लेन का बनाना (पैकेज-II)	327ई	44.983	1358.77	812.28	100	10.01.2022	09.01.2024		पूरा हो गया
10	मधुबनी	उमागाँव-सहरसा पैकेज-I (संयुक्त)	227लेन, 227जे, 527ए	88.655	1473.2	642.48	21.5	02.01.2025	01.07.2027	01.07.2027	विलंब नहीं
11		उमागांव-सहरसा पैकेज-IV (कोसी	527ए	13.3	1199.58	1311.86	91.14	12.02.2020	11.08.2023	31.03.2027	इलैक्ट्रिकल हाई टेंशन

		पुल)									(ईएचटी) लाइन के स्थानांतरण में देरी के कारण
12		उमागाँव-सहरसा पैकेज-V	327ई	39.183	768.35	502.97	99.05	15.12.2023	14.12.2025	15.09.2025	काफी हद तक पूरा हो गया
13	गया	आमस धारबंगा शिवरामपुर-रामनगर पैकेज-2	119डी	54.322	1207	707.3	50.15	04.07.2023	03.07.2025	30.11.2027	एलए का मुद्दा, ठेकेदार की समस्या
14		बिहार राज्य में एनएच-83 और एनएच-30 को जोड़ने के लिए ईपीसी मोड पर सरिस्ताबाद (पटना) के पास एनएच-30 से शुरू होकर नत्थूपुर (एनएच-83 के पटना-गया-डोभी खंड का परियोजना प्रारंभ बिंदु) तक चार लेन वाला ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय राजमार्ग।	30	3.91	96.77	85.45	88.3	08.03.2024	07.09.2025	15.09.2026	भूमिगत केबल के लिए सीओएस में नई मांग, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, शहरी हिस्से में सर्विस रोड को फ्लेक्सिबल से रिजिड में बदलने और अतिरिक्त अंडरपास की मांग।
15	सासाराम	वाराणसी-रांची-कोलकाता राजमार्ग (27,000 किमी से 54,000 किमी तक) 6 लेन का ग्रीनफील्ड (पैकेज-II)	319बी	27	1628.05	369.23	26	06.10.2025	05.10.2027	-	विलंब नहीं
16		वाराणसी-रांची-कोलकाता राजमार्ग पर (54,000 किलोमीटर से 90,000 किलोमीटर	319बी	36	2078.21	441.06	27	06.10.2025	05.10.2027	-	विलंब नहीं

		तक) 6 लेन का ग्रीनफील्ड (पैकेज-III)									
17	औरंगाबाद (बीआर)	एनएच-2 के किमी 180,000 से किमी 209,827 तक औरंगाबाद से बिहार-झारखंड सीमा (चोरदाहा) तक के खंड को 6लेन का बनाना। (पैकेज-01)	2	29.827	1054.00	193.56	33.24	18.12.2024	17.12.2026	17.12.2026	विलंब नहीं
18		एनएच-19 के औरंगाबाद से बिहार-झारखंड सीमा (चोरदाहा) तक के किलोमीटर 209.827 से किलोमीटर 249.525 तक के खंड को 6लेन का बनाना। (पैकेज-02)	2	39.698	1188.00	611.43	100	28.03.2022	27.03.2024	30.04.2026 (पूर्ण)	भूमि अधिग्रहण के कारण
19		एनएच 119डी के किमी 0.000 से किमी 55.002 तक अमास से शिवरामपुर तक 4लेन ग्रीनफील्ड संरेखण (पैकेज-I)	119डी	55.002	1427.43	642.43	54.1	31.03.2023	29.03.2025	31.07.2027	भूमि अधिग्रहण के कारण
20		वाराणसी-रांची-कोलकाता राजमार्ग, पचमन गांव से अनारबंसलिया गांव तक (किमी. 116+000 से किमी. 151+200 तक) 6लेन ग्रीनफील्ड (पैकेज-6)	319बी	35.2	1915.99	430.97	23.77	04.09.2025	03.09.2027	03.09.2027	विलंब नहीं
21		वाराणसी-रांची-कोलकाता राजमार्ग, अनारबंसलिया गांव से सग्रामपुर गांव तक (किमी.	319बी	33.5	1719.20	322.79	25.19	01.07.2025	30.06.2027	30.06.2027	विलंब नहीं

		151+200 से किमी. 184+700 तक) 6लेन ग्रीनफील्ड (पैकेज-7)									

*****